


Dunoon 项目投资概况v3

日期：2026年9月25日

1. 项目现状

项目位于 NSW Lismore City Council 辖区 Dunoon，现状为一处大型夏威夷果农场。

项目	最新核定口径
土地总面积	142.49 ha (1,424,900m ²)
纳入未来增长区的面积	101.69 ha (1,016,900m ²)
增长区面积占项目总面积	71.37%
未纳入增长区的面积	40.80 ha (408,000m ²)
未纳入增长区面积占比	28.63%
本次收购价格	A\$8.0m，另加 NSW Stamp Duty
土地收购单价	A\$56,144/ha，即 A\$5.61/m ²



土地构成图

项目总面积 142.49 ha

纳入未来增长区	101.69 ha		71.37%
其余农业用地	40.80 ha		28.63%

历史估值与农业经营

- 2019年 Herron Todd White 正式估值报告的 “As Is” Market Value 为 **A\$6.765m (ex GST)**
- 该估值报告记载的面积为 **142.95 ha**，与目前项目提供的准确面积 **142.49 ha** 相差 **0.46 ha**。该差异应在产权、测量及合同尽调中核对。
- 根据项目方提供的信息，当前夏威夷果业务受市场价格及经营成本影响，基本不盈利。因此，本项目的主要投资回报不依赖农业利润增长，而依赖规划去风险及土地用途提升。

加工厂安排

据项目方提供，刘总于去年底投入约 **A\$4.0m** 建设夏威夷果加工厂。加工厂原则上不纳入本次土地开发投资：

- 占地约 **3,000m² (0.30 ha)**；
- 后续拟通过产权分割，将相关土地单独归属于加工厂公司；
- 农场持有期间，刘总现有夏威夷果团队及加工厂团队继续负责日常农业经营和资产管理。

交易文件需重点确认：加工厂地块分割、出入口、供水供电、排污、通行权及相关 easement，避免未来开发时形成产权或基础设施障碍。

2. 当前规划位置

Lismore City Council 已于 **2026年9月8日** 通过新的 Strategic Planning Framework。Dunoon 被明确列为未来 Village Growth Area，整个增长区约 **362 ha**，战略层面预期约 **434套住宅**。

本项目进入增长区的面积为 **101.69 ha**，占整个 Dunoon Village Growth Area 的：


101.69 ÷ 362 = 28.09%

即本项目控制了整个增长区 **约28.1%的土地，接近三成**，属于区域 Master Plan 中具有较大影响力的单一土地持有者。

5. Dunoon

Delivery Expectations				
Total size	Zoning	Expected yield	Typology	Commercial centre
362 ha	Residential	434 homes	Subject to Master Plan	Subject to Master Plan
Infrastructure Requirements				
Water	Connection to existing infrastructure possible though assessment would be required of the impact of additional load on existing infrastructure			
Wastewater	Any rezoning applications must demonstrate compliance with on-site septic system requirements or alternative solutions are to be explored during the Master Planning process			
Telecommunications	Consultation to take place, no concerns expected			
Energy	Early consultation with Essential Energy shows no concerns or constraints. Consultation will continue.			
Roads	A local road network throughout the identified growth area is required and should be identified in the Master Plan as along with any required road treatments to Dunoon Road. It would be ideal that any new road connections into Dunoon Road be located North and South of the existing Dunoon Village area.			
Open Space	Subject to Master Plan			
Stormwater	Landowners are to provide suggested stormwater solutions that will be considered during the rezoning process			
Constraints				
Biodiversity	Assessment of HEV to be determined prior to Master Planning to inform the process. Detailed ecology requirements required at planning proposal stage			
Buffers	Buffer to the RUI surrounding zone and existing Macadamia processing plants to be included within area for change.			
Important Farmland	Regionally significant with varied levels of agricultural production being undertaken. See appendix C			
Prerequisite to Planning Proposal				
Master Plan - Council is committing to delivering a Master Planning process. Planning Proposals will not be accepted until the Master Plan has been significantly prepared				

5. Dunoon




67 | Lismore City Council: Lismore Local Strategic Planning

Lismore
City Council

76

Lismore City Council
Meeting held 8 September 2026 - 12.4 - Strategic Planning Framework



需要区分两个阶段：

1. 已完成：Lismore City Council 层面的 Strategic Planning Framework adoption；
2. 下一步：NSW State Government / DPHI endorsement。目前管理层工作假设为 3-6 个月，该时间并非公开法定承诺，将由我方直接与州政府及 Council 进一步确认。

3. 规划推进时间线

阶段	当前工作假设	核心价值变化
① Council Strategic Framework 已通过	已完成	土地已从纯农业资产进入明确的未来增长框架
② NSW State endorsement	约3-6个月	州级战略确认，进一步降低规划方向风险
③ Dunoon Master Plan	预计约12个月	明确道路、密度、污水、开放空间及土地布局；这是项目最关键的增值阶段
④ Planning Proposal / Gateway / LEP Rezoning	预计其后约12-24个月	将战略规划转化为法定住宅开发权
⑤ Subdivision / Eco-village DA	可提前并行准备技术工作，最终审批受 rezoning 进度制约	形成可直接出售给开发商的 permit-ready / DA-approved 项目

基准退出周期

- **3年计划：**目标做到 Master Plan 落定，并进入或取得 Gateway / Rezoning 关键节点；
 - **5年计划：**原则上完成 Rezoning 及 DA 后退出；
 - **公司不计划自行进入 civil works 或住宅建设。**
-

4. 收购价格与农地价值比较

A\$8.0m 对应 142.49 ha，名义收购单价为：

$$\text{A\$56,144/ha} = \text{A\$5.61/m}^2$$

按目前测算的 NSW Stamp Duty 约 **A\$421,287** 计，土地及印花税合计约 **A\$8.421m**，对应：


$$\text{A\$59,101/ha} = \text{A\$5.91/m}^2$$

以上尚未计入律师、尽调、规划顾问、融资、Land Tax及后续审批费用。

地址	成交时间	面积	成交价	折合约 A\$/m²
38 May Street, Dunoon	2024	26.75 ha	A\$1.388m	5.19
本项目	2026	142.49 ha	A\$8.0m	5.61
66 Fraser Road, Dunoon	2024	32.10 ha	A\$1.995m	6.21
1239 Dunoon Road, Dunoon	2024	42.20 ha	A\$2.980m	7.06
186 Missingham Road, Dunoon	2025	15.52 ha	A\$1.380m	8.89

上述四个参考交易的未加权中位单价约为 **A\$6.64/m²**。本项目名义买入单价 **A\$5.61/m²**，较该中位数低约 **15.4%**。但各参考物业的住宅、果园、基础设施和改善物不同，因此该比较仅用于判断大致价格区间，不能替代正式估值。

名义单价对比图



核心防守逻辑

本项目最重要的特点并不是以成熟开发地价格收购，而是：

以接近当地农村土地的整体价格，取得一项71.37%的土地面积已经进入未来住宅增长框架、并控制整个Dunoon增长区约28.09%面积的资产。

因此，即使规划推进速度低于预期，土地仍有农业/农村资产价值作为一定程度的底层支撑；而每完成一个规划里程碑，都存在重新定价和提前退出的机会。

5. 密度是项目价值的核心变量

Council 对整个 Dunoon Village Growth Area 的战略预期为 **362 ha / 434 homes**，对应区域平均战略密度：

$434 \div 362 = 1.20\text{套/ha}$

若完全按照面积比例分配，本项目 101.69 ha 对应：

$101.69 \times 434 \div 362 = 121.92\text{套}$ ，即约122套住宅。

因此，**约122套**应视为当前最保守的面积比例基准，而不是已经批准的开发权，也不是项目最终目标。

规划目标对比

情景	住宅数量	对应增长区土地密度	相对约122套基准	占当前434套战略总量
保守面积比例基准	约122套	约1.20套/ha	—	约28.1%
第一阶段规划目标	约200套	约1.97套/ha	提高约64%	约46.1%

这说明，200套目标并非简单按土地面积自然取得，而需要 Council / State Government 对 Eco-village、集中式污水处理、更高土地利用效率及公共设施安排给予明确支持。

我们的规划工作

项目拟以 **Eco-village** 为核心概念，与 Council / State Government 推进更高效的土地利用及污水处理方案，包括：

- 住宅以较小地块集中布置；
- 通过 cluster / precinct 方式组织住宅；
- 采用 communal wastewater / 集中式小型污水处理系统，降低传统公共 sewer 的制约；
- 保留大面积开放空间、生态空间及公共设施；
- 在不显著增加区域基础设施负担的前提下，提高住宅 yield。

从约122套提高至约200套，是我方加入项目后最重要的主动价值创造工作。

同时，200套对应的密度约为区域面积比例基准的 **1.64倍**，因此应作为积极争取的规划目标，而非基础承诺。

6. 规划节点与指示性退出价值

以下仅作为内部投资模型，采用 **2026年当前市场价值，不假设未来房价上涨；实际价值最终取决于 Master Plan 密度、基础设施成本、市场环境及开发商风险偏好。

阶段	主要条件	指示性整体项目价值
当前收购	Strategic Framework 已通过	A\$8.0m
State endorsement	州政府完成战略认可	A\$8.5m–9.5m
Master Plan — 约122套	保守面积比例密度得到确认	A\$10.5m–12.5m
Master Plan — 约200套	Eco-village / higher density 获原则接受	A\$12.5m–15.0m
Gateway / Rezoning 关键阶段 —	法定 rezoning 路径大幅去风险	A\$15m–20m
DA Approved —	形成可直接交由开发商实施的项目	A\$18m–23m

项目价值不会因为单一“盖章”立即大幅跳升。真正的价值释放主要来自两个节点：

- 1. Master Plan 明确可实现的住宅密度；
- 2. Rezoning / DA 将规划可能性转化为法定开发权。

因此，项目的管理重点不是等待市场自然上涨，而是主动缩短规划时间并提高可确认的住宅 yield，上述的价值区间对应相应的密度。

7. 投资结构及资金投入

拟由我方取得 **50%-60%权益**，其余 **40%-50%** 由刘总及其团队持有。

按 2026/27 NSW 一般 Transfer Duty 计算，A\$8.0m 收购价格的 Stamp Duty 约为 **A\$0.421m**，因此仅计土地及印花税的初始投资约为：

A\$8.421m

我方持股比例	我方对应土地价	按比例承担土地+一般Stamp Duty	其他股东方对应投入
50%	A\$4.00m	约A\$4.21m	约A\$4.21m
55%	A\$4.40m	约A\$4.63m	约A\$3.79m
60%	A\$4.80m	约A\$5.05m	约A\$3.37m

上表未包括律师、尽调、规划顾问、工程顾问、利息、Land Tax及后续DA等费用；最终资金安排应以实际股权结构及融资方案为准。

双方角色分工

刘总及原团队

- 继续负责夏威夷果农场日常经营；
- 管理现有人员及农业资产；
- 加工厂作为独立业务运营，不纳入本次开发投资收益模型。

我方

- 控股或通过股东协议取得项目控制权；
- 主导 Council / State Government 沟通；
- 推进 Master Plan、Eco-village及更高密度方案；
- 协调 town planner、wastewater、traffic、ecology 等专业顾问；
- 根据不同规划里程碑组织市场测试及退出。

双方的能力具有互补性：原团队提供土地、农业经营及本地资产管理能力，我方重点补足 **规划推进、政府沟通及开发价值实现**。

8. 核心机会与主要风险

核心机会

第一，买入价格具有较好的防守性。

项目名义收购单价约 **A\$5.61/m²**；即使计入一般 Stamp Duty，约为 **A\$5.91/m²**。该价格仍与周边农村物业成交水平接近，而项目有 **101.69 ha**、**即71.37%的土地**已经进入未来增长区。

第二，项目在 Dunoon Growth Area 中占比较大。

项目占整个增长区面积约 **28.09%**，接近三成，属于区域 Master Plan 中不可忽视的主要土地持有者，有条件在规划过程中进行持续、系统的政府沟通。

第三，存在多个退出节点。

State endorsement、Master Plan、Gateway、Rezoning、DA 均可能形成不同程度的价值重估，不必将投资锁定到最终开发阶段。

第四，密度提升具有显著价值弹性。

约122套是面积比例基准，第一阶段目标约200套。若 Master Plan 最终接受更高密度，项目价值将显著高于单纯按照区域平均密度的土地价值。

主要风险

1. 时间风险——最重要的风险。

任何 State endorsement、Master Plan、Gateway、Rezoning 或 DA 延期，都会增加持有成本并降低年化回报。管理重点是尽早确认政府内部时间表、持续跟进并提前准备技术材料。

2. 密度风险。

200套目标较面积比例基准约122套高约 **64%**。最终住宅数量取决于 Council / State 对污水、道路、生态、开放空间及基础设施的综合判断。我们可以通过规划设计和政府沟通管理这一风险，但不能完全消除。

3. 基础设施与污水风险。

Eco-village 的核心价值之一是解决传统 sewer 难题，但 communal wastewater 的技术方案、长期运营责任及审批条件必须在 Master Plan 阶段尽早验证。

4. 市场风险。

当前住宅及开发土地市场并不处于强势周期。项目预计退出窗口为未来约3-5年，因此市场存在恢复机会，但本投资模型 **不以未来房价上涨作为基础假设**。如果市场改善，则作为额外 upside；如果市场仍弱，则主要依靠 planning uplift 创造退出价值。

5. 加工厂产权分割风险。

约3,000m²加工厂地块未来独立产权安排必须在交易文件中明确，并解决长期 access、services 和 easement 问题。还需确认该地块从项目剥离后，对142.49 ha总面积、101.69 ha增长区面积和可开发住宅数量的影响。

6. 面积及产权口径风险。

2019年估值报告面积为142.95 ha，而目前项目准确口径为142.49 ha，差异0.46 ha。正式投资决策前应以最新title search、survey及合同schedule统一口径。

9. 建议的退出策略

本项目原则上不进入实际住宅开发阶段，而采取“规划增值 + 阶段退出”模式。

3年目标

争取完成 Master Plan，并进入 Gateway / Rezoning 的关键阶段。届时对外进行 Developer EOI 或 off-market market test：

- 如市场已充分反映规划增值，可提前退出；
- 如报价仍明显低于后续 DA 价值，则继续持有。

5年目标

原则上完成 Rezoning 及 DA，并将项目作为 **DA-approved / permit-ready development site** 出售给专业开发商。

管理原则

不以“必须持有满5年”为目标，而以每一个规划节点后的风险收益比作为退出依据。

当某一阶段市场愿意支付足够的去风险溢价时，即可实现退出，不需要承担后续 civil construction 和住宅销售风险。

10. 下周我会进一步明确：

1. **State endorsement** 是否按3-6个月工作假设推进；（已经在约当地政府和规划师）
 2. **Master Plan** 是否能在约12个月的工作假设内形成；
 3. 101.69 ha增长区面积是否在后续 **Master Plan** 中完整保留；
 4. 住宅密度能否由面积比例基准约122套提高至第一阶段目标约200套的可能性；
 5. 交易的主体，结构，股权比例，交割周期。
-

资料来源及口径说明

- Lismore City Council, *Council Adopts Landmark Lismore 60000 Framework to Guide Future Growth*, 14 Sep 2026。
- Lismore City Council, Strategic Planning Framework meeting materials, 8 Sep 2026。
- Herron Todd White, *Valuation Report – 1306 Dunoon Road, Dunoon*, 26 Aug 2019。
正式结论：“As Is” Market Value A\$6.765m ex GST；报告面积142.95 ha。
- Revenue NSW, 2026/27 Transfer Duty rates: A\$8.0m dutiable value 按一般税率测算约 A\$421,287。
- Realestate.com.au / Domain 成交记录：38 May Street、66 Fraser Road、1239 Dunoon Road、186 Missingham Road, Dunoon。
- 本报告中的3-6个月 State endorsement、约12个月 Master Plan及后续阶段时间均为现阶段管理层工作假设，并非 Council 或 NSW Government 的法定完成承诺，需继续通过官方沟通确认。