700 Project | Harcourts Vermont South 中介会议纪要

项目：Vermont South · Morack Road｜47套Townhouse
时间： 2026年9月11日
会议主题： 项目定位、市场判断、产品配置、期房销售及合作模式

本纪要分为两部分：第一部分客观整理Harcourts在本场会议中提出的观点与建议；第二部分结合700项目的实际情况，对这些意见及潜在合作价值进行独立判断。

第一部分：中介的观点和建议

一、当前市场情况

Harcourts认为，墨尔本东区近期住宅市场整体偏弱，尤其7–8月市场表现不理想，但Vermont South仍然存在稳定的实际购买需求。

根据其团队介绍，过去约三个月在Vermont South成交接近30套不同类型住宅。

目前二手住宅的销售情况大致如下：

项目	中介观察
市场总体表现	偏弱，但仍有成交
较快销售周期	约2–3周
一般销售周期	约30天
买家竞争程度	部分物业只有一位真正有购买意愿的买家
主要销售方式	Private Sale较多
Auction	更适合存在多个竞争买家的物业

Harcourts认为，当前市场的关键不是简单增加广告曝光，而是准确找到真正具备购买意愿和资金能力的客户。

对于700项目这样的标准化期房产品，建议主要采用Fixed Price销售，而不是传统二手住宅的Auction模式。

二、对700项目产品的评价

Harcourts总体认可项目的地理位置、室内空间及产品差异化，但认为三层Townhouse存在一定的销售挑战。

1. 项目优势

- 位于Vermont South成熟住宅区域，社区认同度较高。
- 靠近Burwood Highway及周边生活设施，但并非直接面对主干道。
- 项目室内面积明显大于部分周边同类型Townhouse。
- 多数户型拥有较大的居住空间，部分产品具有多个Living Area及灵活功能空间。
- 新房、低维护及现代化配置对家庭买家具有吸引力。

Harcourts特别强调，项目销售不能只宣传“四房两卫”，而应该突出实际建筑面积、生活空间及户型功能。

2. 项目劣势

三层Townhouse相比两层产品，目标买家群体更窄。

部分年长买家、有幼儿的家庭，以及不喜欢楼梯的客户可能因此放弃购买。

同时，项目部分Lot土地面积较小，容易让买家在网上初步筛选时低估产品价值。

中介认为，销售策略应当把客户关注点从土地面积引导至更大的室内空间、低维护成本及现代生活方式。

三、目标客户分析

Harcourts认为，700项目不应仅针对首次置业者或投资客，而应根据不同户型寻找不同类型的买家。

客户类型	主要需求	中介建议
Young Families	四房、学区、居住空间	重点突出Living Area和家庭功能
Local Downsizers	减少维护、留在熟悉社区	重点推荐生活动线便利的户型
Local Families & Relatives	希望靠近父母、子女或亲友	利用本地客户数据库

客户类型	主要需求	中介建议
First Home Buyers	成熟东区、新房、合理总价	重点推广入门价格户型
Investors	租金、低维护、长期资产价值	提供租金评估及投资资料

本地Downsizer市场

Harcourts特别提出，Vermont South存在大量长期持有独立住宅的业主。

部分居民拥有700–800㎡甚至更大的土地，房产价值可能达到A$1.5M–2M以上。

这些业主可能希望出售现有住宅，购买一套面积适中、维护负担较低的新房，但不愿意离开Vermont South。

中介认为，部分Downsizer能够接受两层甚至三层住宅，尤其是底层具备卧室及卫浴设施的产品。

本地家庭关系网络

Harcourts认为，Vermont South的居民黏性较强，部分年轻买家希望居住在父母或亲友附近。

因此，项目应充分利用本地居民数据库，而不是完全依赖面向整个墨尔本市场的广告。

四、定价建议

Harcourts此前提供了两套不同的定价思路。

Realistic / Achievable Price

以当前市场可以支持的价格为基础，参考：

- Vermont South近期实际成交；
- 周边三层Townhouse；
- 新房及近新房成交；
- 建筑面积和户型差异；
- 装修及Builder品质；

- 项目具体位置。

Ideal / Strong Market Price

在Realistic Price基础上，考虑未来市场回暖、购买信心改善及新房供应减少可能带来的溢价。

中介认为，最终售价应在充分理解每套产品后重新评估，不能简单地按建筑面积统一计算。

同时建议项目采用Fixed Price体系，避免频繁公开降价。

如需促进成交，可考虑适当的装修升级、Incentive或其他优惠，而不是直接破坏整体价格体系。

五、销售分期及上市策略

Harcourts认为，47套不宜一次性全部推向市场。

建议分为3–4个销售Stage，首批推出约10套，再根据销售表现逐步释放后续库存。

阶段	主要目的
Soft Launch	通过现有数据库和本地客户测试需求
Stage 1	以有竞争力的价格建立首批成交
Stage 2	根据前期成交及市场反馈调整价格
Stage 3	继续释放库存并优化户型组合
Final Stage	根据剩余库存及市场情况争取更高售价

Harcourts认为，分阶段销售可以减少同类户型之间的直接竞争，并通过真实成交建立市场信心。

对于正式上市，中介建议结合Realestate.com.au、Domain、社交媒体、客户数据库及渠道销售。

另外，可根据市场反馈每2–3个月安排一次项目活动、客户说明会或新阶段发布。

六、装修配置及品牌建议

Harcourts认为，700项目不需要定位为真正的High-end Luxury产品，但必须让买家感受到较好的品质和设计感。

会议重点讨论了是否通过提高装修标准换取更高售价。

开发商提出，如果每套额外投入约A$50,000用于装修升级，是否可能增加约A$100,000售价。

Harcourts认为，这种情况在较好的市场条件下有可能实现，但不能保证。

影响因素包括市场环境、目标买家、品牌认知、整体设计及最终展示效果。

品牌方面，中介认为Miele、ASKO等具有较高市场认知度的电器品牌，可以增加买家对项目品质的信心。

对于卫浴产品，TOTO也被认为具有一定品牌认可度。

其核心建议是：不一定选择最高端型号，但应优先考虑买家熟悉、容易识别品质的品牌。

七、Facade与产品展示

Harcourts认为，外立面设计会直接影响项目的第一印象及广告吸引力。

虽然开发商倾向于控制外立面装饰成本，将更多资金投入室内空间，但中介认为Facade仍然值得认真设计。

建议在最终Render完成前，让销售团队从本地买家审美角度进行一次Review。

对于期房销售，中介尤其强调完整Marketing Material的重要性。

建议准备：

1. 正式Project Brochure及每户独立Floor Plan。
2. 清晰展示每户面积、Living Area、朝向、车位和Outdoor Area。
3. Builder Profile及历史完工项目照片。
4. Kitchen、Bathroom及Interior Render。
5. Material和Finish Board，以及不同Colour Scheme。

6. 3D Walkthrough、项目视频及可能的实体模型。

八、Display Suite建议

Harcourts认为，47套项目仅依靠户型图和电脑Render可能不足以支持长期期房销售。

不一定需要建设完整Display Home，但建议提供某种实物体验空间。

例如在开发商办公室设置小型Kitchen及Bathroom展示区域，让买家实际接触台面、橱柜、地板、瓷砖及卫浴产品。

中介认为，这对于建立买家对期房交付品质的信任非常重要。

九、Builder背书

Harcourts认为，期房买家通常非常关注Builder是谁、是否具备足够经验，以及最终能否按照承诺完成交付。

建议提供Builder的公司介绍、历史项目、已完成住宅照片及典型装修案例。

如条件允许，可以通过视频或实地参观已完成项目的方式展示施工质量。

十、合作模式及佣金

Harcourts提出了三种可能的合作模式：

- Harcourts作为Master Agent，统一管理项目销售及外部渠道。
- Harcourts独家代理部分指定房源。
- 多个中介根据不同Stage或库存安排合作。

关于佣金，中介提供了以下初步市场参考：

销售模式	佣金参考
Off-the-plan Channel	5%–6%
Townhouse销售	3%–4%
外部Selling Agent	2.5%–3%

销售模式	佣金参考
Master Agent管理费	约0.8%–1.0%

这些数字属于初步讨论，尚未形成正式商业报价。

Harcourts认为，如果担任Master Agent，可以更好地统一价格、库存及渠道管理，但具体合作方式需要进一步讨论。

第二部分：我的判断

一、对Harcourts市场判断的评价

我认为Harcourts对Vermont South本地市场具有一定实际了解，特别是长期居民的换房需求、本地家庭关系网络及不同买家的购买动机。

其团队提到过去三个月在Vermont South成交接近30套住宅，这是一个值得进一步核实的销售能力指标。

但目前提供的销售周期及成交数量主要来自二手住宅市场，不能直接作为700项目期房销售速度的预测依据。

我的判断是：Harcourts的本地市场经验具有参考价值，但还需要进一步验证其大型期房项目的实际销售能力。

二、对目标客户定位的判断

我比较认可Harcourts提出的多客户群体策略，尤其是本地居民及其家庭关系网络。

700项目预计平均售价约A$1.2M，主要为四房产品，室内空间较大。

对于希望留在Vermont South、但不愿意继续承担大土地独立屋维护工作的买家，确实可能具有吸引力。

不过，三层设计限制了部分Downsizer的接受程度。

因此，我认为应按照具体户型划分目标客户，而不是将所有47套采用完全相同的销售话术。

对于没有底层卧室及卫浴的产品，年轻家庭可能仍然是更合适的主要客户。

三、对产品定位及装修策略的判断

700项目最重要的产品优势应该是：

以相对合理的总价，为家庭提供明显大于普通Townhouse的实际居住空间。

我不建议为了提高项目的豪华感而全面增加装修成本。

目前项目目标建造成本约A$2,200–2,300/㎡，且受到7-Star Energy Efficiency等要求影响，建造成本已经面临一定压力。

因此，我更倾向于：

- 保持统一、具有品质感的Base Specification。
- 在厨房、电器和卫浴等买家感知较强的部分使用有认知度的品牌。
- 对部分户型设置Upgrade Package。
- 不在尚未验证售价溢价之前，直接将A$50,000升级成本应用到全部47套。

如果全部增加A$50,000，将意味着额外约A$2.35M的建造投入，必须有足够的销售溢价才能证明其合理性。

四、对销售分期策略的判断

我认可Harcourts建议分3–4个Stage销售的方向。

700项目本身正在考虑分两期施工，而销售可以独立划分为四个Stage。

我认为两者应该协调，但不能简单等同。

销售Stage应根据户型、价格及目标客户安排；施工Stage则主要考虑施工效率、公共设施、融资及提前交割。

更合理的做法是根据实际成交价格、销售速度、市场环境及剩余库存调整后续价格。

五、对Marketing及Display Suite的判断

这一部分是Harcourts建议中较有实际价值的内容。

由于700项目是三层产品，室内空间优势无法通过普通外观照片充分体现。

如果缺乏高质量Floor Plan、室内Render及空间展示，买家可能无法理解为什么这些Townhouse值得A$1.2M左右的售价。

我支持准备完整的销售资料，并认真考虑小型Display Suite。

但是否制作实体模型、完整厨房及卫浴展示，需要先进行成本评估。

我更倾向于以电子展示、3D Walkthrough和精选实物材料相结合，避免不必要的Marketing开支。

六、对Master Agent合作模式的判断

Harcourts提出的Master Agent模式具有一定管理逻辑，但是否适合700项目，取决于开发商希望保留多少销售控制权。

目前我们的方向是由开发商统一管理：

- 项目品牌及对外联系方式；
- 销售价格及库存；
- 客户资料和CRM；
- 销售阶段及推盘节奏；
- 各中介的合作权限。

因此，我认为Harcourts可以承担具体销售和客户开发工作，但不应仅因为其担任Master Agent，就自然获得全部客户、价格及库存的控制权。

如果需要支付0.8%–1.0%的Master Agent管理费，必须明确对应的实际服务内容及可衡量成果。

尤其要厘清该管理费是否叠加在Selling Agent佣金之上，以及整个项目的总销售费用是否能够控制在预算范围内。

会议总结

Harcourts总体认可700项目在Vermont South成熟住宅区的地理位置，以及大室内面积和家庭居住功能形成的差异化优势，同时也明确指出三层Townhouse、较小土地面积和当前期房市场偏弱带来的销售挑战。

其最有价值的建议是进一步细分本地买家，特别是挖掘Vermont South长期居民、Downsizer及家庭关系网络，并通过完整的产品展示、Builder背书及分阶段销售建立买家信心。

我的结论是：Harcourts值得进入下一轮正式销售合作评估，但现阶段尚不足以决定是否委任其为Master Agent。 下一步应以具体估值、真实成交案例、销售执行计划及正式佣金条款作为判断依据。